

13.06.2018 г. Комиссией с выездом на место МБДОУ №29 "Сказка" установлено :

1. Работы по капитальному ремонту фасадов внутренних помещений и инженерных коммуникаций с в соответствии с с контрактом №28 от 02.10.2017 г. выполнены в полном объеме.

2. В рамках гарантийных обязательств ООО «Новый век» устраняет замечания при эксплуатации здания:

- укрепление и покраска элементов пожарных лестниц;
- закрепление состыковка систем водоотвода кровли;
- ремонт фрагмента кровли ( после протечки);
- устранение протечки залива участка стены 2-го этажа коридора;
- закрепление моек в буфетных и подгонка фурнитуры сан фаянса;
- замена треснувших стеклопакетов.

Рекомендовано :Работы завершить до 01.06.2018 г.

3. Работы по ограждению МБДОУ т монтаж ИТП ( финасирование обл.прогр.) конкурс не проведен , отсутствует подписанное сог. с МИН.ОБР.

Рек. : Упр. образования обеспечить подписание соглашения

УКС организовать процедуру конкурса в кратчайшие сроки.

4. Работы 2-го этапа ( территория ) нет согласования дефектной ведом с администр. МБДОУ)не сметы.

Рек. МБДОУ№29 согласовать дефектную ведомость и смету 2-го этапа;

УКС подготовить т дефектную ведомость и смету 2-го этапа;

УКС, Упр.образования организовать конкурс на подрядчика 2-го этапа.

5. Отсутствует лицензия МБДОУ №29 на деятельность дошкольного образовательного учреждения.

Рек. МБДОУ №29, Упр. образования. Получить заключения Роспотребнадзора и пожарнадзора и оформить лицензию.

6. Нет оформления земельного участка территории МБДОУ №29.

Рек. Упр.образования ,КУИ( Комитет по Управлению Имуществом) администрации подготовить оформление земельного участка из ЛЕСФОНДА В МБДОУ №29.

Укс. Подготовить кадастровые документы

7. Не согласованно место установки бытово с МБДОУ №29

Рек. МБДОУ согласовать установку на территории хоззоны огражденной для строительных работ.

8. Не согласованы работ за границей территории МБДУ « Сказка».

Рек. Администрации Софрино:

- направить в УКС схемы прокладки квартальных коммуникаций в прилегающих территориях;
- направить в УКС План благоустройства прилегающих территорий к МБДОУ « Сказка»;
- направить в УКС схемы прокладки квартальных коммуникаций проходящих по территории МБДОУ « Сказка».
- решить вопрос обеспечение пожарных проездов с твердыми покрытиями:
  - 2-й пожарный выезд с территории МБДОУ « Сказка»;
- подъезд пожарных машин твердые покрытия к пожарных гидрантов на территории поселка.

9. Согласовать ориентировочные сроки выполнения работ:

РЕК,

- исполнение замечаний в рамках гарантийных обязательства ООО «Новый век» (2 недели)- (решить вопрос подключения оборудования и кабельной трассы пищеблок и прачечная);
- Работы 2-го этапа( территория )- 4 недели;
- монтаж и наладка ИТП - 6 недель
- Ограждение (территории) -4 недели